

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**Código Bpin:** 2018011000151  
**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

<b>Horizonte</b>	2019 - 2022	<b>Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)</b>
<b>Sector</b>	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	<b>Pacto</b>
<b>Entidad Responsable</b>	171800-Agencia de Desarrollo Rural - ADR	11060 - II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos
<b>Programa</b>	1709-INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN	<b>Línea</b>
<b>SubPrograma</b>	1100-INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO	12043 - 5. Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural
		<b>Programa</b>
		1709 - infraestructura productiva y comercialización

**ESTADO DE LA FICHA**

<b>Estado</b>	Registrado Actualizado
<b>Usuario Formulador</b>	Alvarez Jhonatan
<b>Fecha del Estado Actual</b>	2020-12-31 20:12:13
<b>Fecha Control Posterior</b>	2020-12-31 20:12:13
<b>Solicitud de Formulación</b>	632269 - Sin trámites presupuestales
<b>Vigencia Seleccionada</b>	2021
<b>Fecha Creación del Turno</b>	N/A
<b>Turno de trámite</b>	N/A

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**INFORMACIÓN BÁSICA**

<b>Objetivo</b>
Aumentar la cobertura y calidad en la provisión del servicio público de adecuación de tierras
<b>Problema</b>
Insuficiente cobertura y calidad en la provisión del servicio público de adecuación de tierras
<b>Descripción</b>
Corresponde a la financiación y/o cofinanciación que realiza el estado directamente a beneficiarios de un proyecto o distritos de adecuación de tierras para la elaboración de estudios de preinversión, construcción o ampliación de nuevos distritos, rehabilitación, modernización o ampliación de distritos existentes, los usuarios deben recuperar parte de la inversión que el estado realiza en su favor y pagar las tarifas por la prestación del servicio público de riego, drenaje o protección contra inundaciones directamente al estado, cuando este administra, opera y conserva los distritos, o a las asociaciones de usuarios cuando son estas quienes administra, operan y conservan el distrito. Lo anterior, se encuentra en concordancia con lo establecido en la Ley 41 de 1993, el Decreto 1071 de 2015 parte 14, y los diferentes Acuerdos y Resoluciones adoptadas por el organismo público ejecutor de la política de adecuación de tierras. Todos los productos de la alternativa de solución planteada deben dar cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Normas Técnicas Básicas Para la Realización de Proyectos de Adecuación de Tierras actualizado por la UPRA en 2015, y a la normatividad interna del organismo público ejecutor de la política.

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

<b>Beneficiarios por Año</b>				
<b>Tipo</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Personas	46,556	73,614	87,740	90,038
<b>Localización</b>				
<b>Región</b>	<b>Departamento</b>	<b>Municipio</b>	<b>Localización Especifica</b>	
NACIONAL	NACIONAL			

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000151

**Nombre del Proyecto:**

APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

CADENA DE VALOR

**Objetivo Especifico:** Ampliar la cobertura y calidad de la infraestructura de adecuación de tierras

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000151

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Distritos de adecuación de tierras construidos y ampliados <b>Unidad:</b> Hectáreas con distritos de adecuación de tierras <b>Meta Total:</b> 87,113.0000	Construir adecuación predial <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Construir obras de captación y abastecimiento <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Construir obras de protección contra inundaciones <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Construir red de conducción (incluye carretables, estructuras, accesorios) <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Construir red de distribución (incluye carretables, estructuras, accesorios) <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Construir red de drenaje <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Efectuar las gestiones ambiental, predial y arqueológica para la construcción <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar interventoría de construcción y ampliación de distritos de adecuación de tierras <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2019-Mar-31
	Realizar supervisión de construcción y ampliación de distritos de adecuación de tierras <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
Distritos de adecuación de tierras rehabilitados, complementados y modernizados <b>Unidad:</b> Hectáreas con distritos de adecuación de tierras <b>Meta Total:</b> 94,123.0000	Realizar interventoría de rehabilitación, complementación y modernización de distritos de adecuación de tierras <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2019-Mar-31
	Realizar supervisión de rehabilitación, complementación y modernización de distritos de adecuación de tierras <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Rehabilitar, complementar y modernizar adecuación predial <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Rehabilitar, complementar y modernizar obras de captación y abastecimiento <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Rehabilitar, complementar y modernizar obras de protección contra inundaciones <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Rehabilitar, complementar y modernizar red de conducción <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Rehabilitar, complementar y modernizar red de distribución <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Rehabilitar, complementar y modernizar red de drenaje <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
Estudios de preinversión para adecuación de tierras <b>Unidad:</b> Hectáreas con estudios y diseño <b>Meta Total:</b> 70,595.0000	Elaborar estudios de identificación <b>Etapas:</b> Preinversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Elaborar y actualizar diseños detallados <b>Etapas:</b> Preinversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación**Código Bpin:** 2018011000151**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Estudios de preinversión para adecuación de tierras <b>Unidad:</b> Hectáreas con estudios y diseño <b>Meta Total:</b> 70,595.0000	Elaborar y actualizar estudios de factibilidad <b>Etapas:</b> Preinversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar interventoría de estudios de preinversión <b>Etapas:</b> Preinversión	N	2019-Jan-01	2019-Mar-31
	Realizar supervisión de estudios de preinversión <b>Etapas:</b> Preinversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
Servicio de revisión de proyectos de adecuación de tierras <b>Unidad:</b> Número de proyectos <b>Meta Total:</b> 119.0000	Elaborar conceptos de revisión de proyectos de adecuación de tierras presentados por personas naturales y jurídicas externas <b>Etapas:</b> Preinversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar revisión de proyectos de adecuación de tierras presentados por personas naturales y jurídicas externas <b>Etapas:</b> Preinversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000151

**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

**Objetivo Específico:** Aumentar la eficiencia en la administración, operación y conservación de los distritos de adecuación de tierras

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de administración, operación y conservación de distritos de adecuación de tierras de propiedad del estado <b>Unidad:</b> Número de distritos de adecuación de tierras <b>Meta Total:</b> 89.0000	Realizar la administración de los distritos de propiedad del Estado mediante operador o de forma directa <b>Etapas:</b> Operación	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar la administración, operación y conservación de proyectos estratégicos de distritos de adecuación de tierras a cargo del estado <b>Etapas:</b> Operación	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar la conservación de los distritos de propiedad del Estado mediante operador o de forma directa <b>Etapas:</b> Operación	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar la facturación de tarifas, recaudo y depuración de cartera de los distritos de propiedad del Estado. <b>Etapas:</b> Operación	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar la operación de los distritos de propiedad del Estado mediante operador o de forma directa <b>Etapas:</b> Operación	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar la supervisión a los contratos de administración, operación y conservación de distritos y proyectos de adecuación de tierras del estado <b>Etapas:</b> Operación	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
Servicio de educación informal para la administración, operación y conservación de los distritos de adecuación de tierras <b>Unidad:</b> Número de asociaciones <b>Meta Total:</b> 700.0000	Realizar capacitaciones para el fortalecimiento de la administración, operación y conservación de asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras <b>Etapas:</b> Operación	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar escuelas de campo para el fortalecimiento de la administración, operación y conservación de asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras <b>Etapas:</b> Operación	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar talleres y foros para el fortalecimiento de la administración, operación y conservación de asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras <b>Etapas:</b> Operación	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000151

**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

**Objetivo Específico:** Mejorar los modelos de seguimiento y acompañamiento en la prestación del servicio público de adecuación de tierras.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de lineamientos técnicos <b>Unidad:</b> Número de documentos <b>Meta Total:</b> 7.0000	Elaborar documentos de planeación que permitan la correcta prestación del servicio de adecuación de tierras. <b>Etapas:</b> Operación	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Elaborar documentos operativos que permitan la correcta prestación del servicio de adecuación de tierras. <b>Etapas:</b> Operación	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Elaborar documentos técnicos que permitan la correcta prestación del servicio de adecuación de tierras. <b>Etapas:</b> Operación	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
Servicio de acompañamiento a la prestación del servicio público de adecuación de tierras <b>Unidad:</b> Número de distritos de adecuación de tierras <b>Meta Total:</b> 520.0000	.Realizar divulgación de la prestación del servicio público de adecuación de tierras <b>Etapas:</b> Operación	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Adelantar acciones administrativas, jurídicas y financieras para mejorar la prestación del servicio público de adecuación de tierras <b>Etapas:</b> Operación	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Elaborar reportes e informes sobre la prestación del servicio público de adecuación de tierras <b>Etapas:</b> Operación	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar acompañamiento al cumplimiento de la normatividad ambiental en los distritos de adecuación de tierras <b>Etapas:</b> Operación	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar acompañamiento al desarrollo productivo y la implementación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y ryral en los distritos de adecuación de tierras <b>Etapas:</b> Operación	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar visitas de acompañamiento a los distritos que prestan el servicio público de adecuación de tierras <b>Etapas:</b> Operación	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Tramitar certificaciones de existencia y representación legal de asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras existentes <b>Etapas:</b> Operación	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
Servicio de trámites legales de asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras <b>Unidad:</b> Número de trámites <b>Meta Total:</b> 1,385.0000	Tramitar la conformación y legalización de las asociaciones de usuarios de proyectos o distritos de adecuación de tierras <b>Etapas:</b> Operación	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Tramitar reformas de estatutos de asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras existentes <b>Etapas:</b> Operación	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Tramitar reformas de estatutos de asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras existentes <b>Etapas:</b> Operación	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2021**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000151

**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	171800-Agencia de Desarrollo Rural - ADR	Nación	137,578,746,131.00	137,578,746,131.00
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	171800-Agencia de Desarrollo Rural - ADR	Propios	616,290,139.00	616,290,139.00

**Resumen Financiero PGN**

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	735,297,359,662.00	0.00	735,297,359,662.00	99,796,099,066.00	98,296,099,066.00
2020	2,185,546,538,967.00	0.00	2,185,546,538,967.00	63,796,334,933.00	37,821,152,797.00
2021	138,195,036,270.00	0.00	138,195,036,270.00	49,769,589,767.00	49,769,589,767.00
2022	1,040,302,519,579.00	0.00	1,040,302,519,579.00	0.00	0.00

\*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2021**

**Objetivo:** Mejorar los modelos de seguimiento y acompañamiento en la prestación del servicio público de adecuación de tierras.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000151

**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de lineamientos técnicos <b>Unidad:</b> Número de documentos <b>Meta Horizonte:</b> 7.0000	Elaborar documentos técnicos que permitan la correcta prestación del servicio de adecuación de tierras.	65,653,584.00	35,105,000.00	35,105,000.00
	Elaborar documentos operativos que permitan la correcta prestación del servicio de adecuación de tierras.	65,653,584.00	35,105,000.00	35,105,000.00
	Elaborar documentos de planeación que permitan la correcta prestación del servicio de adecuación de tierras.	65,653,584.00	30,090,000.00	30,090,000.00
	<b>Total</b>	<b>196,960,752.00</b>	<b>100,300,000.00</b>	<b>100,300,000.00</b>
Servicio de acompañamiento a la prestación del servicio público de adecuación de tierras <b>Unidad:</b> Número de distritos de adecuación de tierras <b>Meta Horizonte:</b> 520.0000	Realizar acompañamiento al desarrollo productivo y la implementación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y ryral en los distritos de adecuación de tierras	65,653,584.00	70,800,000.00	70,800,000.00
	Elaborar reportes e informes sobre la prestación del servicio público de adecuación de tierras	78,168,792.00	116,725,600.00	116,725,600.00
	Adelantar acciones administrativas, jurídicas y financieras para mejorar la prestación del servicio público de adecuación de tierras	106,081,284.00	160,845,800.00	160,845,800.00
	.Realizar divulgación de la prestación del servicio público de adecuación de tierras	191,742,468.00	171,100,000.00	171,100,000.00
	Realizar visitas de acompañamiento a los distritos que prestan el servicio público de adecuación de tierras	360,232,368.00	100,690,808.00	100,690,808.00
	Realizar acompañamiento al cumplimiento de la normatividad ambiental en los distritos de adecuación de tierras	106,081,284.00	164,975,800.00	164,975,800.00
	<b>Total</b>	<b>907,959,780.00</b>	<b>785,138,008.00</b>	<b>785,138,008.00</b>
Servicio de trámites legales de asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras <b>Unidad:</b> Número de trámites <b>Meta Horizonte:</b> 1,385.0000	Tramitar la conformación y legalización de las asociaciones de usuarios de proyectos o distritos de adecuación de tierras	233,081,688.00	171,100,000.00	171,100,000.00
	Tramitar reformas de estatutos de asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras existentes	106,081,284.00	129,800,000.00	129,800,000.00
	Tramitar certificaciones de existencia y representación legal de asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras existentes	572,244,660.00	230,100,000.00	230,100,000.00
	<b>Total</b>	<b>911,407,632.00</b>	<b>531,000,000.00</b>	<b>531,000,000.00</b>

**Objetivo:** Aumentar la eficiencia en la administración, operación y conservación de los distritos de adecuación de tierras

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000151

**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente	
Servicio de administración, operación y conservación de distritos de adecuación de tierras de propiedad del estado <b>Unidad:</b> Número de distritos de adecuación de tierras <b>Meta Horizonte:</b> 89.0000	Realizar la operación de los distritos de propiedad del Estado mediante operador o de forma directa	5,726,671,780.00	2,863,244,769.00	2,863,244,769.00	
	Realizar la conservación de los distritos de propiedad del Estado mediante operador o de forma directa	10,170,430,029.00	3,183,331,937.00	3,183,331,937.00	
	Realizar la administración, operación y conservación de proyectos estratégicos de distritos de adecuación de tierras a cargo del estado	25,986,531,168.00	13,947,829,893.00	13,947,829,893.00	
	Realizar la administración de los distritos de propiedad del Estado mediante operador o de forma directa	11,193,095,510.00	3,981,855,880.00	3,981,855,880.00	
	Realizar la facturación de tarifas, recaudo y depuración de cartera de los distritos de propiedad del Estado.	891,167,256.00	627,240,800.00	627,240,800.00	
	Realizar la supervisión a los contratos de administración, operación y conservación de distritos y proyectos de adecuación de tierras del estado	1,365,264,156.00	1,356,267,860.00	1,356,267,860.00	
	<b>Total</b>		<b>55,333,159,899.00</b>	<b>25,959,771,139.00</b>	<b>25,959,771,139.00</b>
	Servicio de educación informal para la administración, operación y conservación de los distritos de adecuación de tierras <b>Unidad:</b> Número de asociaciones <b>Meta Horizonte:</b> 700.0000	Realizar capacitaciones para el fortalecimiento de la administración, operación y conservación de asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras	209,658,354.00	121,830,807.00	121,830,807.00
Realizar talleres y foros para el fortalecimiento de la administración, operación y conservación de asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras		242,727,144.00	91,940,000.00	91,940,000.00	
Realizar escuelas de campo para el fortalecimiento de la administración, operación y conservación de asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras		157,574,979.00	91,940,000.00	91,940,000.00	
<b>Total</b>			<b>609,960,477.00</b>	<b>305,710,807.00</b>	<b>305,710,807.00</b>

**Objetivo:** Ampliar la cobertura y calidad de la infraestructura de adecuación de tierras

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000151

Nombre del Proyecto: APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Distritos de adecuación de tierras construidos y ampliados <b>Unidad:</b> Hectáreas con distritos de adecuación de tierras <b>Meta Horizonte:</b> 87,113.0000	Realizar interventoría de construcción y ampliación de distritos de adecuación de tierras	0.00	0.00	0.00
	Construir red de distribución (incluye carretables, estructuras, accesorios)	9,459,120,321.00	0.00	0.00
	Realizar supervisión de construcción y ampliación de distritos de adecuación de tierras	818,520,204.00	695,205,070.00	695,205,070.00
	Construir adecuación predial	2,976,361,137.00	0.00	0.00
	Efectuar las gestiones ambiental, predial y arqueológica para la construcción	23,056,906,275.00	2,479,446,448.00	2,479,446,448.00
	Construir obras de protección contra inundaciones	0.00	3,520,553,552.00	3,520,553,552.00
	Construir red de conducción (incluye carretables, estructuras, accesorios)	4,851,876,369.00	0.00	0.00
	Construir red de drenaje	0.00	0.00	0.00
	Construir obras de captación y abastecimiento	3,098,677,344.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>44,261,461,650.00</b>	<b>6,695,205,070.00</b>	<b>6,695,205,070.00</b>
	Distritos de adecuación de tierras rehabilitados, complementados y modernizados <b>Unidad:</b> Hectáreas con distritos de adecuación de tierras <b>Meta Horizonte:</b> 94,123.0000	Realizar interventoría de rehabilitación, complementación y modernización de distritos de adecuación de tierras	0.00	0.00
Rehabilitar, complementar y modernizar red de distribución		11,461,630,000.00	3,484,500,000.00	3,484,500,000.00
Realizar supervisión de rehabilitación, complementación y modernización de distritos de adecuación de tierras		1,349,977,200.00	1,403,587,130.00	1,403,587,130.00
Rehabilitar, complementar y modernizar adecuación predial		7,293,432,000.00	2,222,000,000.00	2,222,000,000.00
Rehabilitar, complementar y modernizar obras de protección contra inundaciones		3,888,454,000.00	1,181,700,000.00	1,181,700,000.00
Rehabilitar, complementar y modernizar red de conducción		3,712,281,000.00	1,131,200,000.00	1,131,200,000.00
Rehabilitar, complementar y modernizar red de drenaje		2,082,580,000.00	636,300,000.00	636,300,000.00
Rehabilitar, complementar y modernizar obras de captación y abastecimiento		4,751,742,000.00	1,444,300,000.00	1,444,300,000.00
<b>Total</b>		<b>34,540,096,200.00</b>	<b>11,503,587,130.00</b>	<b>11,503,587,130.00</b>
Estudios de preinversión para adecuación de tierras <b>Unidad:</b> Hectáreas con estudios y diseño <b>Meta Horizonte:</b> 70,595.0000	Elaborar y actualizar diseños detallados	0.00	695,039,026.00	695,039,026.00
	Realizar interventoría de estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00
	Elaborar y actualizar estudios de factibilidad	0.00	2,085,117,077.00	2,085,117,077.00
	Realizar supervisión de estudios de preinversión	409,160,154.00	385,634,800.00	385,634,800.00

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000151

**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Estudios de preinversión para adecuación de tierras <b>Unidad:</b> Hectáreas con estudios y diseño	Elaborar estudios de identificación	298,155,270.00	231,786,710.00	231,786,710.00
	<b>Total</b>	<b>707,315,424.00</b>	<b>3,397,577,613.00</b>	<b>3,397,577,613.00</b>
Servicio de revisión de proyectos de adecuación de tierras <b>Unidad:</b> Número de proyectos <b>Meta Horizonte:</b> 119.0000	Elaborar conceptos de revisión de proyectos de adecuación de tierras presentados por personas naturales y jurídicas externas	317,451,444.00	245,650,000.00	245,650,000.00
	Realizar revisión de proyectos de adecuación de tierras presentados por personas naturales y jurídicas externas	409,263,012.00	245,650,000.00	245,650,000.00
	<b>Total</b>	<b>726,714,456.00</b>	<b>491,300,000.00</b>	<b>491,300,000.00</b>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000151

**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

**VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS**

**Totales acumulados por Cadena de Valor**

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2020	1,205,321,427.00	1,205,321,427.00
2021	4,392,835,936.00	4,392,835,936.00

**Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad**

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

**Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor**

**Objetivo Especifico:** Ampliar la cobertura y calidad de la infraestructura de adecuación de tierras

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Estudios de preinversión para adecuación de tierras	Elaborar y actualizar diseños detallados <b>Etapa: Preinversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2019-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2022-Dec-31	2020	305,483,338.00	305,483,338.00
		2021	305,483,338.00	305,483,338.00
	Elaborar y actualizar estudios de factibilidad <b>Etapa: Preinversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2019-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2022-Dec-31	2020	850,672,764.00	850,672,764.00
		2021	850,672,765.00	850,672,765.00

**Objetivo Especifico:** Aumentar la eficiencia en la administración, operación y conservación de los distritos de adecuación de tierras

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de administración, operación y conservación de distritos de adecuación de tierras de propiedad del estado	Realizar la administración de los distritos de propiedad del Estado mediante operador o de forma directa <b>Etapa: Operación</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2019-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2022-Dec-31	2020	40,481,735.00	40,481,735.00
		2021	375,265,659.00	375,265,659.00
	Realizar la administración, operación y conservación de proyectos estratégicos de distritos de adecuación de tierras a cargo del estado <b>Etapa: Operación</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2019-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2022-Dec-31	2020	8,683,590.00	8,683,590.00
		2021	2,861,414,174.00	2,861,414,174.00

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2021**

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
ANTIOQUIA	33,240,748.00	0.00	0.00	11,371,529.00	0.00	0.00	20,797,760.00	0.00	0.00
ATLANTICO	16,059,967,960.00	308,145,070.00	0.00	5,599,466,983.00	1,246,806,149.00	0.00	7,351,701,768.00	1,246,806,149.00	0.00

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000151

**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
BOLIVAR	2,206,186,244.00	0.00	0.00	754,727,622.00	0.00	0.00	1,178,070,996.00	0.00	0.00
BOYACA	11,472,688,382.00	0.00	0.00	3,924,761,497.00	0.00	0.00	6,466,790,790.00	0.00	0.00
CALDAS	3,552,895.00	0.00	0.00	1,215,431.00	0.00	0.00	2,222,943.00	0.00	0.00
CASANARE	4,493,156.00	0.00	0.00	1,537,091.00	0.00	0.00	2,811,237.00	0.00	0.00
CAUCA	36,907,050.00	0.00	0.00	12,625,756.00	0.00	0.00	23,091,658.00	0.00	0.00
CESAR	8,763,809.00	0.00	0.00	2,998,065.00	0.00	0.00	5,483,258.00	0.00	0.00
CORDOBA	13,565,940,400.00	205,430,046.00	0.00	4,711,131,575.00	831,204,099.00	0.00	6,519,208,725.00	831,204,099.00	0.00
CUNDINAMARCA	1,184,542,000.00	0.00	0.00	405,227,152.00	0.00	0.00	92,917,650.00	0.00	0.00
GUAJIRA	19,225,801,699.00	0.00	0.00	6,577,071,018.00	0.00	0.00	9,396,993,389.00	0.00	0.00
HUILA	7,140,052,546.00	0.00	0.00	2,442,583,847.00	0.00	0.00	781,872,037.00	0.00	0.00
MAGDALENA	3,652,933,847.00	0.00	0.00	1,249,654,278.00	0.00	0.00	4,960,891,136.00	0.00	0.00
META	3,231,054,210.00	0.00	0.00	1,105,330,916.00	0.00	0.00	12,866,122.00	0.00	0.00
NARIÑO	13,241,867,728.00	0.00	0.00	4,529,990,782.00	0.00	0.00	55,641,149.00	0.00	0.00
NORTE DE SANTANDER	9,463,806,233.00	0.00	0.00	3,237,530,828.00	0.00	0.00	87,286,196.00	0.00	0.00
PUTUMAYO	4,262,248,960.00	102,715,023.00	0.00	1,493,236,982.00	415,602,050.00	0.00	1,972,849,849.00	415,602,050.00	0.00
QUINDIO	358,878.00	0.00	0.00	122,771.00	0.00	0.00	224,539.00	0.00	0.00
RISARALDA	3,804,110.00	0.00	0.00	1,301,371.00	0.00	0.00	2,380,120.00	0.00	0.00
SANTANDER	87,172,987.00	0.00	0.00	29,821,535.00	0.00	0.00	54,541,579.00	0.00	0.00
SUCRE	5,080,999.00	0.00	0.00	1,738,190.00	0.00	0.00	3,179,032.00	0.00	0.00
TOLIMA	24,218,969,312.00	0.00	0.00	8,285,213,988.00	0.00	0.00	7,123,630,459.00	0.00	0.00
VALLE	8,469,311,978.00	0.00	0.00	2,897,318,262.00	0.00	0.00	1,160,525,077.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>137,578,746,131.00</b>	<b>616,290,139.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,275,977,469.00</b>	<b>2,493,612,298.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,275,977,469.00</b>	<b>2,493,612,298.00</b>	<b>0.00</b>

**Focalización de Recursos en la Vigencia 2021**

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.2. Infraestructura y adecuación de tierras	0.00	4,000,732,702.00	4,000,732,702.00
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,732,702.00</b>	<b>4,000,732,702.00</b>
Desplazados	Reparación - Restitución de Tierras	42,810,954,204.00	19,343,715,672.00	19,343,715,672.00
	<b>Total</b>	<b>42,810,954,204.00</b>	<b>19,343,715,672.00</b>	<b>19,343,715,672.00</b>
Víctimas	Reparación - Restitución	42,810,954,204.00	19,343,715,672.00	19,343,715,672.00
	<b>Total</b>	<b>42,810,954,204.00</b>	<b>19,343,715,672.00</b>	<b>19,343,715,672.00</b>

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2021**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000151

**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

	<b>Ponderación</b>
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

<b>Indicador</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
0100G074 - Visitas de evaluación y seguimiento realizadas <b>Unidad de Medida:</b> Número	60.0000	52.0000	60.0000	65.0000
1100G070 - Distritos De Riego Financiados O Cofinanciados <b>Unidad de Medida:</b> Número	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000
1100G084 - Porcentaje derecaudo de facturación distrito de riego <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	45.0000	45.0000	47.0000	50.0000
9900G010 - Términos De Referencia Elaborados Y Publicados <b>Unidad de Medida:</b> Número	6.0000	3.0000	3.0000	3.0000
9900G013 - Licitaciones abiertas adjudicadas <b>Unidad de Medida:</b> Número	6.0000	3.0000	3.0000	3.0000
9900G019 - Convenios Interadministrativos Suscritos <b>Unidad de Medida:</b> Número	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000
9900G022 - Talleres De Capacitación Realizados <b>Unidad de Medida:</b> Número	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
9900G050 - Informes De Supervisión Realizados <b>Unidad de Medida:</b> Número	28.0000	40.0000	42.0000	44.0000
9900G065 - Obras vigiladas a través de interventoría <b>Unidad de Medida:</b> Número	22.0000	2.0000	4.0000	2.0000
9900G070 - Contratos suscritos <b>Unidad de Medida:</b> Número	17.0000	6.0000	6.0000	6.0000
9900G113 - Comites de Obra realizados <b>Unidad de Medida:</b> Número	12.0000	6.0000	6.0000	6.0000

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

**Objetivo Especifico:** Ampliar la cobertura y calidad de la infraestructura de adecuación de tierras

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000151

**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Distritos de adecuación de tierras construidos y ampliados	170909900 - Hectáreas con distritos de adecuación de tierras construidos y ampliados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Héctareas <b>Meta Total:</b> 1,590.0000	120.0000	0.0000	0.0000	1,470.0000
	170909901 - Distritos de adecuación de tierras construidos y ampliados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2.0000	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000
	170909902 - Hectáreas del proyecto estratégico de adecuación de tierras Ranchería y San Juan intervenidas <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Hectáreas <b>Meta Total:</b> 4,500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4,500.0000
	170909903 - Hectáreas del proyecto estratégico de adecuación de tierras Triangulo del Tolima intervenidas <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Hectáreas <b>Meta Total:</b> 3,667.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3,667.0000
	170909904 - Hectáreas del proyecto estratégico de adecuación de tierras Tesalia - Paicol intervenidas <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Hectáreas <b>Meta Total:</b> 1,900.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1,900.0000
Distritos de adecuación de tierras rehabilitados, complementados y modernizados	170910000 - Hectáreas con distritos de adecuación de tierras rehabilitados, complementados y modernizados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Hectáreas <b>Meta Total:</b> 102,350.0000	9,598.0000	31,434.0000	30,094.0000	31,224.0000
	170910001 - Distritos de adecuación de tierras rehabilitados, complementados y modernizados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 43.0000	5.0000	13.0000	10.0000	15.0000
Estudios de preinversión para adecuación de tierras	170909700 - Área con estudios de preinversión para adecuación de tierras elaborados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Hectáreas <b>Meta Total:</b> 57,278.0000	400.0000	4,423.0000	52,105.0000	350.0000
	170909701 - Estudios de preinversión para adecuación de tierras elaborados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 36.0000	2.0000	19.0000	13.0000	2.0000
Servicio de revisión de proyectos de adecuación de tierras	170909800 - Proyectos de adecuación de tierras revisados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 76.0000	24.0000	15.0000	17.0000	20.0000

**Objetivo Especifico:**Aumentar la eficiencia en la administración, operación y conservación de los distritos de adecuación de tierras

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000151

**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Servicio de administración, operación y conservación de distritos de adecuación de tierras de propiedad del estado	170910100 - Distritos de adecuación de tierras con servicio de Administración, Operación y Conservación <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 72.0000	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000
Servicio de educación informal para la administración, operación y conservación de los distritos de adecuación de tierras	170908400 - Asociaciones capacitadas <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 470.0000	150.0000	100.0000	100.0000	120.0000

**Objetivo Especifico:**Mejorar los modelos de seguimiento y acompañamiento en la prestación del servicio público de adecuación de tierras.

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Documentos de lineamientos técnicos	170910400 - Documentos de lineamientos técnicos elaborados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 6.0000	2.0000	2.0000	1.0000	1.0000
Servicio de acompañamiento a la prestación del servicio público de adecuación de tierras	170910200 - Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 400.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
Servicio de trámites legales de asociaciones de usuarios de distritos de adecuación de tierras	170910300 - Trámites legales de asociaciones de usuarios realizados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1,080.0000	330.0000	250.0000	200.0000	300.0000

**Indicadores de producto de programa**

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Distritos de adecuación de tierras rehabilitados, complementados y modernizados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 43.0000	2019	5.0000	No	Si
	2020	13.0000	No	Si
	2021	10.0000	No	Si
	2022	15.0000	No	Si
Área con estudios de preinversión para adecuación de tierras elaborados <b>Unidad de Medida:</b> Hectáreas <b>Meta Total:</b> 57278.0000	2019	400.0000	Si	Si
	2020	4,423.0000	Si	Si
	2021	52,105.0000	Si	Si
	2022	350.0000	Si	Si
Asociaciones capacitadas <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 470.0000	2019	150.0000	Si	Si
	2020	100.0000	Si	Si
	2021	100.0000	Si	Si
	2022	120.0000	Si	Si
Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio público <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 400.0000	2019	100.0000	Si	Si
	2020	100.0000	Si	Si
	2021	100.0000	Si	Si

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000151

**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

Distritos de adecuación de tierras acompañados en la prestación del servicio	2022	100.0000	Si	Si
Distritos de adecuación de tierras con servicio de Administración, Operación y Conservación <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 72.0000	2019	18.0000	Si	Si
	2020	18.0000	Si	Si
	2021	18.0000	Si	Si
	2022	18.0000	Si	Si
Distritos de adecuación de tierras construidos y ampliados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 2.0000	2019	1.0000	No	Si
	2020	0.0000	No	Si
	2021	0.0000	No	Si
	2022	1.0000	No	Si
Documentos de lineamientos técnicos elaborados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 6.0000	2019	2.0000	Si	Si
	2020	2.0000	Si	Si
	2021	1.0000	Si	Si
	2022	1.0000	Si	Si
Estudios de preinversión para adecuación de tierras elaborados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 36.0000	2019	2.0000	No	Si
	2020	19.0000	No	Si
	2021	13.0000	No	Si
	2022	2.0000	No	Si
Hectáreas con distritos de adecuación de tierras construidos y ampliados <b>Unidad de Medida:</b> Héctareas <b>Meta Total:</b> 1590.0000	2019	120.0000	Si	Si
	2020	0.0000	Si	Si
	2021	0.0000	Si	Si
	2022	1,470.0000	Si	Si
Hectáreas con distritos de adecuación de tierras rehabilitados, complementados y modernizados <b>Unidad de Medida:</b> Hectáreas <b>Meta Total:</b> 102350.0000	2019	9,598.0000	Si	Si
	2020	31,434.0000	Si	Si
	2021	30,094.0000	Si	Si
	2022	31,224.0000	Si	Si
Hectáreas del proyecto estratégico de adecuación de tierras Ranchería y San Juan intervenidas <b>Unidad de Medida:</b> Hectáreas <b>Meta Total:</b> 4500.0000	2019	0.0000	No	No
	2020	0.0000	No	No
	2021	0.0000	No	No
	2022	4,500.0000	No	No
Hectáreas del proyecto estratégico de adecuación de tierras Tesalia - Paicol intervenidas <b>Unidad de Medida:</b> Hectáreas <b>Meta Total:</b> 1900.0000	2019	0.0000	No	No
	2020	0.0000	No	No
	2021	0.0000	No	No
	2022	1,900.0000	No	No
Hectáreas del proyecto estratégico de adecuación de tierras Triangulo del Tolima intervenidas <b>Unidad de Medida:</b> Hectáreas <b>Meta Total:</b> 3667.0000	2019	0.0000	No	No
	2020	0.0000	No	No
	2021	0.0000	No	No

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000151

**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

Hectáreas del proyecto estratégico de adecuación de tierras Triángulo d	2022	3,667.0000	No	No
Proyectos de adecuación de tierras revisados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 76.0000	2019	24.0000	Si	Si
	2020	15.0000	Si	Si
	2021	17.0000	Si	Si
	2022	20.0000	Si	Si
Trámites legales de asociaciones de usuarios realizados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1080.0000	2019	330.0000	Si	Si
	2020	250.0000	Si	Si
	2021	200.0000	Si	Si
	2022	300.0000	Si	Si

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2021**

**Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2021**

<b>Objetivo Especifico:</b> Ampliar la cobertura y calidad de la infraestructura de adecuación de tierras			
Producto	Indicador	Departamento	Meta
Distritos de adecuación de tierras rehabilitados, complementados y modernizados	170910000 - Hectáreas con distritos de adecuación de tierras rehabilitados, complementados y modernizados	ATLANTICO	5,500.0000
		BOLIVAR	3,399.0000
		BOYACA	629.0000
		CAUCA	80.0000
		CORDOBA	14,434.0000
		MAGDALENA	3,767.0000
		VALLE	2,285.0000

**POLÍTICAS TRANSVERSALES**

**Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2021**

Política
Construcción de Paz
Desplazados
Víctimas

**FILTROS DE CALIDAD**

**Observaciones del Proyecto**

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000151

**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

**Control de Formulacion Tecnico**

**Funcionario** Carlos Andres Benitez Pinzon  
**Cargo** PROFESIONAL CONTRATISTA  
**Fecha** 2020-Dec-31 15:54:36

**Observación**  
Se envía proyecto de inversión de Adecuación de tierras, para ajustar la vigencia 2020 al decreto de reducción presupuestal, que aparece cargado en el SUIFP

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000151

**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. <a href="http://www.dnp.gov.co">www.dnp.gov.co</a></p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000151

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000151

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000151

**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

**Entidad Jefe Planeacion**

**Funcionario** Felipe Enrique Guerra Olivella

**Cargo** Jefe Oficina de Planeación

**Fecha** 2020-Dec-31 16:16:41

**Observación**

Se presenta la solicitud de actualización del proyecto, ajustando el valor de las actividades, metas y regionalización en correspondencia con los recursos finalmente apropiados.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000151

**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. <a href="http://www.dnp.gov.co">www.dnp.gov.co</a></p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000151

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000151

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000151

**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

**Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario** Jorge Hernando Caceres Duarte

**Cargo** Jefe Oficina de Planeacion

**Fecha** 2020-Dec-31 17:13:56

**Observación**

Se actualiza el proyecto conforme a la apropiación vigente registrada en el SUIFP, donde se reduce el presupuesto asignado al proyecto para la vigencia 2020. La ficha técnica en el capítulo justificación del ajuste y descripción del ajuste describe brevemente la actualización de la ficha 2020. Los valores asignados a las actividades 2020 y la sumatoria de las mismas concuerdan con los documentos soporte y el SUIFP. De esta manera se da viabilidad para que el proyecto surta con los siguientes filtros.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000151

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

**FICHA EBI****SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000151

**Nombre del Proyecto:**

APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000151

**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

**Control de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Julian Camilo Castro González

**Cargo** Contratista

**Fecha** 2020-Dec-31 16:58:39

**Observación**

Se actualiza el proyecto conforme a la apropiación vigente registrada en el SUIFP, donde se reduce el presupuesto asignado al proyecto para la vigencia 2020. La ficha técnica en el capítulo justificación del ajuste y descripción del ajuste describe brevemente la actualización de la ficha 2020. Los valores asignados a las actividades 2020 y la sumatoria de las mismas concuerdan con los documentos soporte y el SUIFP. De esta manera se da viabilidad para que el proyecto surta con los siguientes filtros.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000151

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

**FICHA EBI****SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000151

**Nombre del Proyecto:**

APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000151  
**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Técnico**

**Funcionario** Luis Roberto Hernández Vega  
**Cargo** Contratista  
**Fecha** 2020-Dec-31 18:32:38

**Observación**

Se emite concepto técnico favorable a la solicitud de actualización del proyecto de inversión para reflejar el valor definitivo apropiado para la vigencia 2020. Este concepto parte del entendido de que la información suministrada por la ADR es veraz e idónea, tal como se encuentra normado en el artículo 2.2.6.2.3 del Decreto 1082 de 2015. A continuación, se presentan las siguientes consideraciones particulares que sustentan el presente concepto.

\* De acuerdo con el SPI, el proyecto de inversión registró una ejecución financiera del 28,27 % al 30 de noviembre de 2020, a partir de una apropiación vigente a dicho corte de \$63.796.334.933. Sin embargo, esta ejecución financiera no refleja la base real de apropiación del proyecto, toda vez que éste sufrió un bloqueo de recursos por valor de \$20.850.000.000 (quedando básicamente un disponible de \$42.946.334.933), el cual fue aplicado a los productos “Distritos de adecuación de tierras rehabilitados, complementados y modernizados” y “Servicio de administración, operación y conservación de distritos de adecuación de tierras de propiedad del Estado”. Por tal motivo, mediante la solicitud de ajuste No. 629509 (el 26 de agosto de 2020), el proyecto fue ajustado en la vigencia 2020 para incrementar el valor asignado a las actividades relacionadas con los anteriores productos, de tal forma que fuera posible lograr las metas asociadas a los mismos a pesar de haberse aplicado el bloqueo.

\* Mediante la actual solicitud de ajuste No. 632269, el proyecto de inversión se modifica a su apropiación vigente definitiva para 2020 por valor de \$37.821.152.797. Lo anterior implica que, tomando en cuenta los \$42.946.334.933 que efectivamente tuvo este proyecto en 2020, la reducción real que se presenta frente al valor vigente definitivo es de \$5.125.182.136. Sin embargo, dado que se había realizado una actualización a este proyecto de inversión mediante la solicitud No. 629509 (posterior al bloqueo) para redistribuir recursos y optimizar metas en 2020, la actual reducción no afecta las metas vigentes. De hecho, se observa que con esta presente actualización hay incrementos en las metas relacionadas con Distritos de adecuación de tierras rehabilitados, complementados y modernizados, lo cual precisamente se sustenta en el mayor valor previamente destinado a este producto a partir del bloqueo aplicado meses atrás.

\* A pesar que la ADR justifica la imposibilidad de mantener la focalización de \$38.277.800.960 en el trazador de víctimas, dado que precisamente el valor reducido al proyecto de inversión queda en definitiva en \$37.821.152.797 para 2020 (decisión que no es de competencia de esta dirección técnica), se recomienda que la entidad pueda dar mayor detalle del valor final ejecutado para este trazador en 2020 cuando deba actualizar el SPI para el reporte de la ejecución de diciembre.

\* Se observa que el valor asignado a las actividades relacionadas con la construcción de distritos es de 0. Aun cuando esto encuentra sentido en el hecho que la ADR está enfocando esfuerzos para finalizar las tres obras de importancia estratégica de riego, se recomienda a la entidad mejorar su eficacia en la generación de estudios de preinversión para nuevos proyectos de ADT y fortalecer su gestión institucional en este sentido.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000151

**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	De acuerdo con el SPI, el proyecto de inversión registró una ejecución financiera del 28,27 % al 30 de noviembre de 2020, a partir de una apropiación vigente a dicho corte de \$63.796.334.933. Sin embargo, esta ejecución financiera no refleja la base real de apropiación del proyecto, toda vez que éste sufrió un bloqueo de recursos por valor de \$20.850.000.000 (quedando básicamente un disponible de \$42.946.334.933), el cual fue aplicado a los productos "Distritos de adecuación de tierras rehabilitados, complementados y modernizados" y "Servicio de administración, operación y conservación de distritos de adecuación de tierras de propiedad del Estado".

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000151  
**Nombre del Proyecto:** APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Subdirector**

**Funcionario** Maria Olga Peña Mariño  
**Cargo** Subdirectora de Producción y Desarrollo Rural  
**Fecha** 2020-Dec-31 20:07:13

**Observación**

Se emite concepto técnico favorable a la solicitud de actualización del proyecto de inversión para reflejar el valor definitivo apropiado para la vigencia 2020. Este concepto parte del entendido de que la información suministrada por la ADR es veraz e idónea, tal como se encuentra normado en el artículo 2.2.6.2.3 del Decreto 1082 de 2015. A continuación, se presentan las siguientes consideraciones particulares que sustentan el presente concepto.

- De acuerdo con el SPI, el proyecto de inversión registró una ejecución financiera del 28,27 % al 30 de noviembre de 2020, a partir de una apropiación vigente a dicho corte de \$63.796.334.933. Sin embargo, esta ejecución financiera no refleja la base real de apropiación del proyecto, toda vez que éste sufrió un bloqueo de recursos por valor de \$20.850.000.000 (quedando básicamente un disponible de \$42.946.334.933), el cual fue aplicado a los productos "Distritos de adecuación de tierras rehabilitados, complementados y modernizados" y "Servicio de administración, operación y conservación de distritos de adecuación de tierras de propiedad del Estado". Por tal motivo, mediante la solicitud de ajuste No. 629509 (el 26 de agosto de 2020), el proyecto fue ajustado en la vigencia 2020 para incrementar el valor asignado a las actividades relacionadas con los anteriores productos, de tal forma que fuera posible lograr las metas asociadas a los mismos a pesar de haberse aplicado el bloqueo.

- Mediante la actual solicitud de ajuste No. 632269, el proyecto de inversión se modifica a su apropiación vigente definitiva para 2020 por valor de \$37.821.152.797. Lo anterior implica que, tomando en cuenta los \$42.946.334.933 que efectivamente tuvo este proyecto en 2020, la reducción real que se presenta frente al valor vigente definitivo es de \$5.125.182.136. Sin embargo, dado que se había realizado una actualización a este proyecto de inversión mediante la solicitud No. 629509 (posterior al bloqueo) para redistribuir recursos y optimizar metas en 2020, la actual reducción no afecta las metas vigentes. De hecho, se observa que con esta presente actualización hay incrementos en las metas relacionadas con Distritos de adecuación de tierras rehabilitados, complementados y modernizados, lo cual precisamente se sustenta en el mayor valor previamente destinado a este producto a partir del bloqueo aplicado meses atrás.

- A pesar que la ADR justifica la imposibilidad de mantener la focalización de \$38.277.800.960 en el trazador de víctimas, dado que precisamente el valor reducido al proyecto de inversión queda en definitiva en \$37.821.152.797 para 2020 (decisión que no es de competencia de esta dirección técnica), se recomienda que la entidad pueda dar mayor detalle del valor final ejecutado para este trazador en 2020 cuando deba actualizar el SPI para el reporte de la ejecución de diciembre.

- Se observa que el valor asignado a las actividades relacionadas con la construcción de distritos es de 0. Aun cuando esto encuentra sentido en el hecho que la ADR está enfocando esfuerzos para finalizar las tres obras de importancia estratégica de riego, se recomienda a la entidad mejorar su eficacia en la generación de estudios de preinversión para nuevos proyectos de ADT y fortalecer su gestión institucional en este sentido.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000151

Nombre del Proyecto:

APOYO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS Y A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	De acuerdo con el SPI, el proyecto de inversión registró una ejecución financiera del 28,27 % al 30 de noviembre de 2020, a partir de una apropiación vigente a dicho corte de \$63.796.334.933. Sin embargo, esta ejecución financiera no refleja la base real de apropiación del proyecto, toda vez que éste sufrió un bloqueo de recursos por valor de \$20.850.000.000 (quedando básicamente un disponible de \$42.946.334.933), el cual fue aplicado a los productos "Distritos de adecuación de tierras rehabilitados, complementados y modernizados" y "Servicio de administración, operación y conservación de distritos de adecuación de tierras de propiedad del Estado".

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior